

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



o Estado de São Paulo

Fiscalização
Ordenada

Verificação de Obras Pública

Verificação de Obras Pública

ões sobre assinatura e/ou ver o arquivo original GZ-HXFD-4LQF-3NM4

# TC 6382/989/16

# Antonio Roque Citadini Conselheiro

Construção de escola municipal de educação básica em Guariba

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-6

Bruno Kooki Izumi Agente da Fiscalização

# Verificação de Obras Públicas

fiscalizando os investimentos públicos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

As obras públicas se constituem numa mais importantes efetuadas pelos órgãos Geradoras de empregos, as obras devem ser realizadas a contento, visto que integrarão de alguma forma as ações e programas de governo à disposição da sociedade. Assim, é imperioso que acompanhemos e avaliemos, por meio de fiscalizações ordenadas, o nível qualidade, adequação ao projeto básico e da destinação final das mesmas. garantindo o adequado emprego dos recursos públicos.

## Contexto da Fiscalização

# Verificação de Obras Públicas

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa única etapa, com a aplicação in loco de questionário dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade das obras públicas, cuja execução, de responsabilidade dos municípios, deve ser realizada a contento, garantindo o atendimento ao programa social a que estejam relacionadas.

De se ressaltar que nesta Fiscalização Ordenada procurou-se verificar tão somente obras decorrentes de contratações que não estão sob acompanhamento neste Tribunal em contratos autuados.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- Obras contratadas e não iniciadas;
- Obras contratadas e com execução em andamento;
- Obras contratadas e paralisadas;
- Obras contratadas e concluídas.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- Motivação para as obras não iniciadas e paralisadas;
- Adequação do cronograma físico-financeiro das obras;
- Numa visão preliminar se o conjunto da obra atende ao projeto básico;
- Se as obras concluídas estão em utilização e atendem à finalidade para as quais estavam destinadas.

O registro fotográfico realizado na maioria dos órgãos fiscalizados proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão do Poder Público na realização de obras.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados derivam da conjunção de esforços de uma equipe multidisciplinar, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

### Números da VI Fiscalização Ordenada – Verificação de Obras Públicas

233	servidores do TCESP empregados na fiscalização
234	órgãos e entidades fiscalizadas
233 234 212	municípios fiscalizados

## VI Fiscalização Ordenada 2017

# Construção de escola municipal de educação básica em Guariba

#### Geral

#### 1) Informe o contratante:

Resposta: Prefeitura Municipal de Guariba.

Comentários: -

#### 2) Informe a contratada:

Resposta: Júlio César Leme Construtora - EPP.

Comentários: -

#### 3) Informe o número do contrato:

Resposta: 121/2015.

Comentários: -

#### 4) Informe o objeto:

Resposta: A contr

A contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de uma escola municipal de educação básica - EMEB "Professora Vilma Ragazzi Ropa, com 2036,10 metros quadrados, no bairro Vila Mariana II, conforme planilha, projetos, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo em anexo, através da Secretaria

Municipal de Obras e Serviços.

Comentários: -

#### 5) Informe o valor do contrato e eventuais aditamentos:

Resposta: R\$ 2184826.91

Comentários: Valor Contrato - R\$ 2.133.057,63

Terceiro aditivo - R\$ 28.126,94 Quarto aditivo - R\$ 23.642,34

#### 6) Informe a data de assinatura:

Resposta: 17/04/2015

#### 7) Informe a data da ordem de início dos serviços:

Resposta: 04/05/2015

## Verificação da informação do contrato na Seletividade - Audesp

1) A contratação foi informada pelo órgão na seletividade ou na Fase IV do Audesp?

Resposta: Prejudicado

## Verificação de obras

1) Informe a situação da obra:

Resposta: Concluída

Comentários: -

1.1) Houve recebimento provisório da obra?

Resposta: Sim

Comentários: -

1.1.1) Se houve recebimento provisório da obra, informe a data do Termo de Recebimento:

Resposta: 24/04/2017

Comentários: -

1.2) Houve recebimento definitivo da obra?

Resposta: Não

Comentários: -

1.2.1) Se houve recebimento definitivo da obra, informe a data do Termo de Recebimento:

Resposta: -

Comentários: -

1.3) No caso de obra entregue, o seu uso cumpre a finalidade para a qual foi construída?

Resposta: Sim

Comentários: -

1.4) A obra entregue assegura o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

Resposta: Não

Comentários: Apesar de possuir banheiros acessiveis, a entrada não possuía

rampa, sinalização e piso táteis.





#### 1.5) A obra recebida apresenta falhas visíveis de execução?

Resposta: Sim

Comentários: Havia infiltrações nas paredes do refeitório e possivel

infiltração no teto.









1.6) Houve emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - AVCB para a obra entregue?

Resposta: Não

Comentários: -

1.7) Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela Contratante?

Resposta: Sim

# Outras constatações

1) Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-las no campo abaixo.

Resposta: -