



**Prefeitura Municipal de Guariba**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ 48.664.304/0001-80**

**OFÍCIO Nº 122/2021**

Guariba, 30 de Setembro de 2.021

**Danilo Engracia Mello**

Agente da Fiscalização

**Referente: Requisição de Documentos**

**Assunto: Relação de Obras paralisadas ou atrasadas no Município**

Prezado,

Tem este a par de meus cumprimentos a finalidade de informar a situação atual da obra **em execução em nosso município de Guariba**; a saber:

- **Obra encontra-se paralisada, sendo:**
  - 1) **Contratante:** Prefeitura Municipal de Guariba  
**Contratada:** UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO LTDA - EPP  
CNPJ: 06.054.367/0001-74  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 457/2019**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU E CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS NOVA GUARIBA E JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA E O MINISTÉRIO DO TURISMO PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10.57.398-68/2018 - SICONV Nº 870314/2018.

**Valor do Contrato:** o valor inicial do contrato era de R\$ 628.067,21 (seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e sete reais e vinte um centavos).

Houve um aditamento no contrato de R\$ 114.749,95 (cento e quatorze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Houve reequilíbrio de preço no valor de R\$ 39.049,68 (trinta e nove mil e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Totalizando um valor de R\$ 781.866,84 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)



**Prefeitura Municipal de Guariba**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ 48.664.304/0001-80**

**Data Final Prevista do Contrato:** 17/09/2021

**Valor Pago:** R\$ 477.331,50 (quatrocentos e setenta e sete mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

**Situação da Obra:** a obra encontra-se paralisada desde 11/05/2021

**Motivo da Paralisação:** A empresa abandonou a obra.

**Medidas tomadas para retomada da obra:** A Empresa foi notificada por varias para retomar as obras, porém não respondeu as notificações e o Contrato foi rescindido no dia 16 de julho de 2021.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus mais elevados préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**PAULO JOSÉ IZAC**  
**ENGENHEIRO CIVIL**